

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 53 «Чайка» городского округа Тольятти**

**ОТЧЕТ
по плану мероприятий об устранении нарушений
выявленных в ходе проверки ОНД и ПР**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование мероприятия по устранению выявленных нарушений требований по ПБ на объекте	Срок устранения выявленных нарушений требований по ПБ на объекте	Отметка об исполнении
1.	Уклон всех наружных открытых лестниц 3-го типа, используемых для эвакуации, в здании детского сада по факту 45 ⁰ (уклон более 1:1); (данное требование содержалось ранее в п. 4.10 СНИП II-A.5-62).	Устранение возможно только при реконструкции здания	01.09.2023	Выполнен расчет пожарных рисков от 15.03.2023г.
2.	Ширина всех наружных открытых лестниц 3-го типа, их площадок и прохода к маршам, используемых для эвакуации, менее 0,8 м. (по факту от 0,54 до 0,65 м.); (данное требование содержалось ранее в п. 4.10 СНИП II-A.5-62 с минимальной шириной 0,7 м.; в случае реконструкции, минимальная ширина лестничных маршей и площадок должна быть не менее 1,35м.)	Устранение возможно только при реконструкции здания	01.09.2023	Выполнен расчет пожарных рисков от 15.03.2023г.
3.	Высота всех ограждений лестниц 3-го типа менее 1,2 метра (по факту от 0,8 до 0,84 м.); (данное требование содержалось ранее в п. 3.30б СНИП II-Л.3-62).	Устранение возможно только при реконструкции здания	01.09.2023	Выполнен расчет пожарных рисков от 15.03.2023г.
4.	В ограждениях наружных открытых лестниц 3-го типа вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м. (по факту от 0,14 до 0,21м.); (данное требование содержалось в п. 3.30а СНИП II-Л.3-62).	Устранение возможно только при реконструкции здания	01.09.2023	Выполнен расчет пожарных рисков от 15.03.2023г.

5.	Все наружные лестницы 3-го типа не имеют площадок на уровне эвакуационных выходов (по факту площадки выполнены ниже уровня выхода на высоте от 0,15 до 0,3 м.); (данное требование содержалось ранее в п. 4.10 СНиП II-A.	Устранение возможно только при реконструкции здания	01.09.2023	Выполнен расчет пожарных рисков от 15.03.2023г.
6.	Ширина всех эвакуационных выходов в свету менее 0,8м. (по факту от 0,73 до 0,79 м.); (данное требование содержалось ранее в п. 4.2 примечание 2 СНиП II-A.5-62; в случае реконструкции, минимальная ширина эвакуационных выходов должна быть не менее 1,035м.)	Устранение возможно только при реконструкции здания	01.09.2023	Выполнен расчет пожарных рисков от 15.03.2023г.
7.	Прачечная, склад продуктов в столовой: помещения не отделены от частей здания другого назначения (от коридоров и групп) противопожарными перегородками не ниже 2-го типа с соответствующими заполнениями првысотоуёмов (из помещений выполнены воздуховоды и отверстия для перетекания воздуха без установки серцифицированных клапанов с нормируемым пределом огнстойкости в месте пересечения вентвоздуховодами противопожарных преград).	Установить в помещении прачечной, склад столовой соответствующие заполнения на месте пересечения вентвоздуховодами противопожарных преград.	01.09.2023	Выполнено 04.03.2022г ООО «Китсервис»
8.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (АПС и СОУЭ введены в эксплуатацию в 2003 году).	Провести ежегодные испытания работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	01.09.2023	Выполнено 25.01.2022г ООО «Поволжская МК»

Заведующий С.Л.Степанова _____

Ответственный зам. зав. по АХР Н.Н. Файзуллина _____